



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE											
	ESTRADA DE ACESSO AO SITIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO JOÃO BATISTA			MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ/RS								
	TRECHO QUE LIGA A BR 285 ATÉ O PARQUE HISTÓRICO DE SÃO JOÃO BATISTA							VALOR: R\$ 3.388.616,39				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	PERCENTUAIS	MESES								TOTAL
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	42.495,30	1,25	100,00	42.495,30							42.495,30
2	DRENAGEM PLUVIAL	140.505,09	4,15	100,00	140.505,09							140.505,09
3	CABECEIRA TUBULAR EXISTENTE - SAPATA LADO A	51.856,16	1,53	100,00	51.856,16							51.856,16
4	VIGAS E PILARES - LADO A	5.822,43	0,17	100,00	5.822,43							5.822,43
5	CORTINA - LADO A	34.118,08	1,01	100,00	34.118,08							34.118,08
6	CABECEIRA TUBULAR EXISTENTE - SAPATA LADO B	50.502,94	1,49	100,00	50.502,94							50.502,94
7	VIGAS E PILARES - LADO B	4.542,15	0,13	100,00	4.542,15							4.542,15
8	CORTINA -LADO B	26.734,50	0,79	100,00	26.734,50							26.734,50
9	PAVIMENTAÇÃO	2.825.484,01	83,38			33,00	932.409,72	33,00	932.409,73	34,00	960.664,56	2.825.484,01
10	OBRAS COMPLEMENTARES	54.337,16	1,60					100,00	54.337,16			54.337,16
11	SINALIZAÇÃO	40.716,99	1,20							100,00	40.716,99	40.716,99
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	111.501,58	3,29	25,00	27.875,40	25,00	27.875,39	25,00	27.875,40	25,00	27.875,39	111.501,58
												-
TOTAL	SIMPLES	3.388.616,39	100,00	11,35	384.452,05	28,62	960.285,11	30,22	1.014.622,29	29,82	1.029.256,94	-
	ACUMULADO			11,35	384.452,05	39,96	1.344.737,16	70,18	2.359.359,45	100,00	3.388.616,39	3.388.616,39

Data:
junho-21

LUCIANA MALLMANN
ENG.^a CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito